

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS EN EXTERIOR A ISLA VERDE, 3ª FASE, 3ª ACTUACION: PROLONGACION CIERRE SUR Y AMPLIACION EXPLANADA

Propiedad.- Autoridad Portuaria de La Bahía de Algeciras

Fecha de inicio.- Julio de 2.007

Fecha de finalización.- Octubre de 2009

Presupuesto de licitación sin I.V.A.- 37.531.220,16 €

Breve descripción de las obras.- Las obras básicamente consistieron en:

- Prolongación del dique de cierre existente en el extremo sur, en una longitud de aproximadamente 242 ml.
- Creación de una nueva explanada de aproximadamente 13,87 Ha, mediante la aportación de suelo adecuado.
- Consolidación de los materiales de relleno mediante precarga coronada a la cota +8,50, complementada con la ejecución de mechas drenantes.
- Prolongación de los colectores que actualmente desaguan en la zona a rellenar.

Unidades fundamentales:

- 300.404 m³ de todo uno
- 115.561 m³ de escolleras de diversos pesos hasta 5 t
- 1.615 ud de acrópodos de 6,3 m³ de hormigón
- 1.520.346 m³ de rellenos en formación de la explanada
- 396.317 m³ de suelo adecuado en formación de precarga
- 108.842 m³ de suelo seleccionado en mejora de explanada
- 333.666 ml de dren vertical hincado de 12 cm de ancho
- 72.015 ml de dren horizontal de 25 cm de ancho
- 498 ml de colector de HA Ø 1.200 mm



← ESTADO INICIAL DE LAS OBRAS

ESTADO FINAL DE LAS OBRAS

