

DESARROLLO EXTERIOR DE ISLA VERDE, 3ª FASE, 4ª ACTUACION: AMPLIACIÓN DE EXPLANADA

Propiedad.- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Fecha de inicio.- Septiembre de 2.008

Fecha de finalización.- Noviembre de 2010

Presupuesto total.- 18.054.310,15 €

Breve descripción de las obras.- Las obras básicamente consistieron en:

- Generación de explanadas con materiales procedentes de préstamos terrestres. (125.000 m²)
- Mejorar los rellenos generados a base de la actuación de una precarga que consolide los mismos y rigidice su comportamiento frente a cargas futuras de explotación.
- Mejora de coronación de la explanada

Unidades fundamentales:

- 1.990.663 m³ Relleno
- 438.840 m³ Material para formación de precarga
- 1.583.920 m³ Movimiento de material de precarga.
- 582.908 ml Dren vertical hincado
- 104.531 ml Dren horizontal (12 y 25)
- 88.140 m³ Suelo seleccionado
- 89.412 m³ Todo uno de cantera

